ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
42)	**ಮಂಡಿಸಿದೆ:** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ P. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ Improvements to drains, footpath 1st,2nd,3rd,4th & 5th cross (Brundavana Layout), Mallasandra in Bagalagunte W. No. 14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:26-2-2014ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:31-1-2015ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 245 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 4/2/16.
43)	ಕೆ.ಬಿ) ಕೆಲಸವು 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ 245 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿದೆ.
44)	ಕಾ.ಅ.ಇ)
45)	ಮು.ಇ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 10/- ಲಕ್ಷ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

42) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ P. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ Improvements to drains, footpath 1st,2nd,3rd,4th & 5th cross (Brundavana Layout), Mallasandra in Bagalagunte W. No. 14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 26-2-2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-1-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 245 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಕಿ ಪ್ರ 3/16.

43) ಕಿ.ಪ್ರ) ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 245 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿ
3/3/16

44) ಕಾ.ಶಾ.ಪ)

45) ಮು.ಅ)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 10/- ರೂಪಾಯಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

	Name of work	Improvements to Drain, Footpath, RR 2nd, 3rd, 4th & 5th cross Brundavan layout Mallasandra Nagarabhavi Ward No 14.
	Amount of Work Portion	1974402
	Estimated cost	20.00 Lacs
	Name of contractor	P. Prakash
5	Agreement No	EE/DD/Agr/30/13-14 dt 20.2.2014
6	NO and Date under which work order issued	EE/DD/WO/30/13-14 dt 26.2.2014
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	
9	Date of receipt of application in the sub division office	
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work Carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	
12	work Carried out during 1st extension.	
13	work Carried out during 2nd extension.	
14	Time now applied for	
15	Date of recommending time limit applied for	
16	whether the original application of the contractor is enclosed	
17	Balance of work remaining to be done	
18	Probable time required for completion of remaining work	
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	
20	Whether notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

ASSISTANt ENGINEER
Ward No 14

EXECUTIVE ENGINEER
Dasarahalli Division

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
T. DASARAHALLI SUB DIVISION

Chief Engineer
Dasarahalli Zone